

Nom de l'exploitant :

Adresse :

## Mise en conformité des machines mobiles : L'évaluation

MATERIEL : CASSEUSE A BOIS

Marque :

achat neuf ou occasion:

Année de première mise en service :

Plaque CE ou conforme au code du travail

OUI

NON

Certificat de conformité :

### ANALYSE DES RISQUES

- Ecrasement d'une main ou d'un pied de l'opérateur lors de la descente de l'élément fendeur.
- Projection de morceaux de bois.
- Si entraînement par prise de force : Contact avec l'arbre de transmission à cardans insuffisamment protégés, enroulement de l'opérateur.
- 

### ÉVALUATION TECHNIQUE



Informations des opérateurs : présence d'une notice d'instruction

OUI

NON

C : Conforme NC : Non Conforme

Éléments à prendre en considération*	État de conformité		Mise en conformité : éléments à modifier ou à vérifier
	C	NC	
La machine doit être stable au dételage : Béquille ayant une surface de contact au sol suffisante, Cales ou frein de parking si machine semi-portée ou traînée.			
Présence en bon état des chevilles et goupilles d'attelage			
La protection de l'arbre de transmission à cardans doit être en bon état et sans modification			
Indiquer le sens et le régime de rotation de la P de F			
Présence d'un support de l'arbre à cardan lors du dételage			
Identifier les commandes			

Nom de l'exploitant :

Adresse :

Éléments à prendre en considération*	C	NC	Éléments à modifier ou à vérifier
Prévoir un support des flexibles hydrauliques et des câbles électriques après dételage			
Commande d'arrêt prioritaire au poste de travail			
Dispositif d'éloignement des pièces mobiles			
Dispositif de maintien et de verrouillage des éléments relevés			
Protection contre les risques de projection			
Signalisation des zones dangereuses : risque de coincement, d'écrasement, de choc...			

Autres points à prendre en considération


\* rayer les mentions inutiles

Remarques éventuelles :

Date de l'évaluation

Signature du responsable