

Mise en conformité des machines mobiles : L'évaluation

DESILEUSE DISTRIBUTRICE PORTEE A GRIFFE

Marque : _____ achat neuf ou occasion: _____

Année de première mise en service : _____

Plaque CE ou conforme au code du travail OUI NON

Certificat de conformité : _____

ANALYSE DES RISQUES

- Intervention de l'opérateur pour évacuer les restes de matière, la machine en marche, contact avec le rotor : mains ou bras happés
- Vérification du niveau de remplissage de la machine en marche, glissement de l'opérateur sur les éléments mobiles de travail : jambe et bras fracturés
-
-

ÉVALUATION TECHNIQUE



Informations des opérateurs : présence d'une notice d'instruction OUI NON

C : Conforme NC : Non Conforme

Éléments à prendre en considération	État de conformité		Mise en conformité : éléments à modifier ou à vérifier
	C	NC	
Maintenir le protecteur de l'arbre de transmission à cardans en bon état et sans modification			
Présence d'un carter de protection du côté de la machine			
Indiquer le régime et sens de rotation de l'arbre de prise de force			
Présence du support de l'arbre de transmission à cardans lors du dételage			
Présence en bon état des chevilles et goupilles d'attelage			
Béquille réglable en hauteur avec une surface de contact au sol suffisante			

Nom de l'exploitant

Adresse :

Éléments à prendre en considération	État de conformité		Mise en conformité : éléments à modifier ou à vérifier
	C	NC	
Identifier les commandes (fonction et mode de fonctionnement)			
Prévoir une protection contre le risque de contact accidentel avec le rotor de distribution			
Présence d'un dispositif de maintien en position levée du bras de désilage			
Prévoir des dispositifs permettant une évacuation complète de l'ensilage (allongement des barrettes ou tôles défectrices)			
Dispositif permettant, après dételage, d'accrocher les flexibles hydrauliques			

Autres points à prendre en considération

Remarques éventuelles :

Date de l'évaluation

Signature du responsable