

Nom de l'exploitant :

Adresse :

Mise en conformité des machines mobiles : L'évaluation

MATERIEL : **BASCULE, CAGE DE CONTENTION**

Marque :

achat neuf ou occasion:

Année de première mise en service :

Plaque CE ou conforme au code du travail

OUI

NON

Certificat de conformité :

ANALYSE DES RISQUES

- Chocs, écrasement ou coincement lors de l'ouverture des portes ou des barrières.
- Ecrasement des pieds de l'opérateur

ÉVALUATION TECHNIQUE



Informations des opérateurs : présence d'une notice d'instruction

OUI

NON

C : Conforme NC : Non Conforme

Éléments à prendre en considération*	État de conformité		Mise en conformité : éléments à modifier ou à vérifier
	C	NC	
La machine doit être stable au dételage : Béquille ayant une surface de contact au sol suffisante, Cales ou frein de parking si machine semi-portée ou traînée.			
Prévoir un verrouillage des portes en position fermé			
Prévoir un blocage en position ouverte des portes.			
Signalisation des zones dangereuses : risque de coincement, d'écrasement, de choc...			
Présence en bon état des axes et chevilles de fixation des barrières et accessoires			

Autres points à prendre en considération

Nom de l'exploitant :

Adresse :

--	--	--	--

* rayer les mentions inutiles

Remarques éventuelles :

--

Date de l'évaluation

Signature du responsable