

Nom de l'exploitant :

Adresse :

Mise en conformité des machines mobiles : L'évaluation

MATERIEL : FAUCHEUSE CONDITIONNEUSE

Marque :

achat neuf ou occasion:

Année de première mise en service :

Plaque CE ou conforme au code du travail

OUI

NON

Certificat de conformité :

ANALYSE DES RISQUES

- Projection d'objet sur l'opérateur ou à un tiers
- Projection de lames
-
-
-

ÉVALUATION TECHNIQUE



Informations des opérateurs : présence d'une notice d'instruction

OUI

NON

C : Conforme NC : Non Conforme

Éléments à prendre en considération*	Etat de conformité		Mise en conformité : éléments à modifier ou à vérifier
	C	NC	
La machine doit être stable au dételage : Béquille ayant une surface de contact au sol suffisante, Cales ou frein de parking si machine semi-portée ou traînée.			
Présence en bon état des chevilles et goupilles d'attelage			
La protection de l'arbre de transmission à cardans doit être en bon état et sans modification			
Présence d'un carter de protection côté machine			
Indiquer le sens et le régime de rotation de la P de F			
Présence d'un support de l'arbre à cardan lors du dételage			
Identifier les commandes			

Nom de l'exploitant :

Adresse :

Éléments à prendre en considération*	C	NC	Éléments à modifier ou à vérifier
Présence d'un dispositif de maintien de la machine en position de route			
Prévoir un support des flexibles hydrauliques et des câbles électriques après dételage			
Présence de carters de protection sur les arbres, courroies ou chaînes d'entraînement de la machine			
Dispositif de maintien et de verrouillage du lamier en position haute.			
Présence en bon état des jupes de protection contre les projections d'objets			
Présence de barres d'éloignement situées à des distances évitant le risque de contact accidentel avec des lames en rotation.			

Autres points à prendre en considération

* rayer les mentions inutiles

Remarques éventuelles :

--

Date de l'évaluation

Signature du responsable