

Nom de l'exploitant

Adresse :

Mise en conformité des machines mobiles : L'évaluation

PRETAILLEUSE

Année de 1ère mise en service :

Achat neuf ou occasion

Marque :

Plaque CE ou conforme au code du travail

OUI

NON

Certificat de conformité :

ANALYSE DES RISQUES

- Projection d'objets (bois, ...) sur l'opérateur à son poste de conduite
- Chute de la machine au remisage : écrasement de l'opérateur
- Au remisage, couteaux non protégés : coupure des doigts de l'opérateur
- Happement des bras ou des mains par les éléments mobiles
-
-
-

ÉVALUATION TECHNIQUE



Informations des opérateurs : présence d'une notice d'instruction

OUI

NON

C : Conforme NC : Non Conforme

Éléments à prendre en considération	État de conformité		Mise en conformité : éléments à vérifier ou à modifier
	C	NC	
Prévoir un dispositif de protection contre les projections			
Au poste de conduite, les flexibles hydrauliques doivent être protégés			
Présence en bon état des chevilles et goupilles d'attelage			
La machine doit être stable au remisage			
Identifier les commandes (fonction et mode de fonctionnement)			
prévoir un support des flexibles hydrauliques et câbles électriques après dételage			
Les éléments repliables doivent posséder un dispositif de maintien pour le transport			

Nom de l'exploitant

Adresse :

Autres points à prendre en considération

Remarques éventuelles :

--

Date de l'évaluation

Signature du responsable